



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOCHIAPA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 146 SOCHIAPA
 Fuente de Financiamiento: REMFOPADE
 Presupuesto Autorizado: 37,198.64

Hoja: 1 de 1
 Fecha de Aprobación: 09/10/2017

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Metas		Observaciones			
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico			Financiero			Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas	
				%	Fechas reales		%	Fechas reales																					Inicio
UM 01 c 2017 30 146 0181	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DEPORTIVO DE TOMATLANCILLO.	30146000	TOMATLANCILLO	5.00	19/08/2017		0.00			37,198.64	37,198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										37,198.64	37,198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Alfredo González Palestino
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Ana Ruth Rodríguez Zavala
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Otilio Martín Cortés
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TRI/2017/SOCHIAPA/7711