



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOCHAPA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2016
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 146 SOCHAPA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Precaupento Autorizado: 2,974,426.00

Hoja: 1 de 2
 Fecha de Aprobación: 07/10/2016

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avance Físico-Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)						Metas		Observaciones		
				%	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Unidad de Medida		Aprobada	
					Inicia	Término	Inicia	Término																				Inicia
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO MANTO EN CALLE DE ACCESO AL CAMPO DEPORTIVO DE TOMATLANCILLO	30146000 2	TOMATLANCILLO	100.00	01/03/2016	30/03/2016	100.00	14/03/2016	02/05/2016	225,042.00	225,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,042.00	225,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	406.00
2016 30 146 0050																											PERSONA METRO CUADRADO	289.00
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO (ARCO EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE LA RAYA (RANCHO VIEJO))	30146001 1	LA RAYA (RANCHO VIEJO)	100.00	01/03/2016	30/03/2016	100.00	14/03/2016	02/05/2016	117,598.19	117,598.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,598.19	117,598.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	180.00
2016 30 146 0051																											PERSONA	200.00
SJ 02	CONSTRUCCION DE ALILA, SANITARIOS Y CERCA PERIMETRAL EN J.M. *30 DE ABRIL* CLAVE 30XAJ3931P	30146000 4	SANTA MARÍA	100.00	01/03/2016	09/04/2016	100.00	01/04/2016	02/05/2016	353,944.99	353,944.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,944.99	353,944.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00
2016 30 146 0053																											ALUMNO	25.00
SJ 02	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS CLAVE 30KFRB010. DE LA RAYA (RANCHO VIEJO)	30146001 1	LA RAYA (RANCHO VIEJO)	100.00	25/04/2016	24/03/2016	100.00	15/05/2016	22/05/2016	174,094.09	174,094.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,094.09	174,094.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	90.00
2016 30 146 0060																												
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE SOCHAPA.	30146000 1	SOCHAPA	0.00			0.00			779,709.09	779,709.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	16.00
2016 30 146 0061																											PERSONA	90.00
SH 02	CONSTRUCCION DE TECHOS FRIMES A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE SOCHAPA	30146000 1	SOCHAPA	100.00	09/08/2016	02/09/2016	100.00	02/09/2016	02/09/2016	300,827.03	300,827.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,827.03	300,827.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	69.00
2016 30 146 0064																												
SH 02	CONSTRUCCION DE TECHOS FRIMES A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE TOMATLANCILLO	30146000 2	TOMATLANCILLO	0.00			0.00			120,285.24	120,285.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	4.00
2016 30 146 0065																											PERSONA	20.00
SH 02	CONSTRUCCION DE TECHOS FRIMES A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA	30146000 4	SANTA MARÍA	0.00			0.00			90,213.93	90,213.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	3.00
2016 30 146 0066																											PERSONA	15.00
SH 02	CONSTRUCCION DE TECHOS FRIMES A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA	30146000 3	GUADALUPE VICTORIA	100.00	09/08/2016	07/09/2016	100.00	07/09/2016	07/09/2016	180,427.86	180,427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,427.86	180,427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	30.00
2016 30 146 0067																												
SH 02	CONSTRUCCION DE TECHOS FRIMES A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA	30146000 6	LA AURORA	100.00	09/08/2016	07/09/2016	100.00	07/09/2016	07/09/2016	120,285.24	120,285.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,285.24	120,285.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	26.00
2016 30 146 0068																												
SH 02	CONSTRUCCION DE TECHOS FRIMES A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE LA CAROLINA	30146000 7	LA CAROLINA	0.00			0.00			30,071.31	30,071.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2016 30 146 0069																											PERSONA	5.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIAL MUNICIPAL SOCHAPA, VER.
 2014-2017

VOCAL DE CONTROL Y FISCALIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL SOCHAPA, VER.
 2014-2017

CONTRALORIA MUNICIPAL SOCHAPA, VER.
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOCHIAPA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2016
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 146 SOCHIAPA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 2,974,426.00

Hoja: 2 de 2
 Fecha de Aprobación: 07/10/2016

Programa	Subprograma	Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Metas		Observaciones							
						%	Fecha real		%	Fecha real		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentaria	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentaria	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Unidad de Medida	Aprobadas					
							Inicio	Término		Inicio	Término																				Inicio	Término			
SH	02	a	CONSTRUCCION DE TECHOS FRÍOS A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LIMÓN.	301460008	LIMÓN	100.00	08/06/2016	23/09/2016	100.00	23/09/2016	23/09/2016	60,142.62	60,142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10.00	
SH	02	a	CONSTRUCCION DE TECHOS FRÍOS A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	301460010	RANCHO NUEVO	100.00	09/06/2016	23/09/2016	100.00	23/09/2016	23/09/2016	150,356.55	150,356.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	25.00	
SH	02	a	CONSTRUCCION DE TECHOS FRÍOS A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE LA RAYTA (RANCHO VIEJO)	301460011	LA RAYTA (RANCHO VIEJO)	100.00	08/06/2016	23/09/2016	100.00	23/09/2016	23/09/2016	180,427.86	180,427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	30.00	
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL FINANCIAMIENTO												2,974,426.00	2,974,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO URBANO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SOCHIAPA, VER.
 2014-2017

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre: [Firma]

TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 SOCHIAPA, VER.
 2014-2017

CONTRALOR MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2014-2017
 CONTRALORÍA
 SOCHIAPA VER

TRI/2016/SOCHIAPA/146/15A