



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOCHIAPA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Período: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 148 SOCHIAPA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 7,419,398.00

Hoja: 16/04/2020  
 Fecha de Aprobación: 16/04/2020

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones		
				%	Fecha real de Inicio	Fecha real de Término	%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas								
								Inicio	Término																								Inicio	Término						
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO MORTO EN AVENIDA NUEVA ESCOBEDA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE SOCHIAPA.	30148000 1	SOCHIAPA	0.00					573,891.22	573,891.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	696.50		
2020	30	148	0101																																					
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA	30148000 3	GUADALUPE VICTORIA	0.00					80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	de 2
2020	30	148	0101																																					
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO EN AMBADOR DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	30148001 0	RANCHO NUEVO	0.00					100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	30	148	0102																																					
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO EN AMBADOR DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA	30148000 3	GUADALUPE VICTORIA	0.00					150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	30	148	0104																																					
SD 04	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE TOMATLANCILLO	30148000 2	TOMATLANCILLO	0.00					553,782.89	553,782.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	30	148	0104																																					
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE SOCHIAPA	30148000 1	SOCHIAPA	0.00					651,482.00	651,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	30	148	0105																																					
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE TOMATLANCILLO	30148000 2	TOMATLANCILLO	0.00					508,716.00	508,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	30	148	0106																																					
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA	30148000 3	GUADALUPE VICTORIA	0.00					217,164.00	217,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	30	148	0107																																					
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN	30148000 9	EL LIMÓN	0.00					253,358.00	253,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	30	148	0108																																					
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SOCHIAPA	30148000 1	SOCHIAPA	0.00					253,300.52	253,300.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	30	148	0109																																					
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA	30148000 9	LA AURORA	0.00					443,375.56	443,375.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	30	148	0110																																					


  
 PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018 - 2021  
 PRESIDENCIA  
 SOCHIAPA, VER

ENRIQUE PICHE MORALES  
 LOCAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
 Nombre y firma

  
 VICERRECAUDANTE  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 Nombre, Pape y sello  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018 - 2021  
 TESORERÍA  
 SOCHIAPA, VER

  
 FRAY SCARON MORALES  
 CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 Nombre, Pape y sello  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018 - 2021  
 CONTRALORÍA  
 SOCHIAPA, VER

SELLO DIGITAL: dwaP6jRIY8aWPtfDw3lWuPjGDIa2kNulqHu9YmTU/gOv1QCvF4Fr/GsS8apEzUwQTQ5pbvqUHPV5ck9JZtsBClbi6lKp04KXnUoq4HkjcCqLmyfpRY4y+SyaW80EqqtXkd3ADBx/tIS3YFFITb734Vht0FR5RxPZn...



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOCHIAPA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Período: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 148 SOCHIAPA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 7,419,396.00

Holc: 16/04/2020  
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Ejecución Aprobada)										Estructura Financiera (Ejecución Devengada)										Estructura Financiera (Ejecución Pagada)										Status		Observaciones	
				Físico		Financiero		Costo Total		Aportación Municipal		Aportación Beneficencia		Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales		Otras		Costo Total		Aportación Municipal		Aportación Beneficencia		Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales		Otras		Unidad de Medida	Aprobadas						
				%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																																
SH 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA (RANCHO VIEJO)	30148001 1	LA RAYA (RANCHO VIEJO)	0.00		0.00		443,275.56	443,275.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	7.00				
2020	30	148	0111																																				
SH 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	30148001 0	RANCHO NUEVO	0.00		0.00		443,275.56	443,275.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			de 2	
2020	30	148	0112																																				
SH 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TOMATLANGILLO	30148002 2	TOMATLANGILLO	0.00		0.00		285,178.50	285,178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2020	30	148	0113																																				
UB 02 a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO MORTO EN CAMINO RURAL EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JUCURULA	30148002 2	TOMATLANGILLO	0.00		0.00		1,354,304.67	1,354,304.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2020	30	148	0114																																				
UM 02 o	CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA A BASE DE BARRAS DE CONTENCIÓN DE ACERO INDEFORMABLE EN CAMINO TRAMO SOCHIAPA - LA RAYA (RANCHO VIEJO).	30148002 5	SOCHIAPA	0.00		0.00		550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2020	30	148	0115																																				
UM 02 aa	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN UNIDAD DEPORTIVA Y DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE SOCHIAPA.	30148002 5	SOCHIAPA	0.00		0.00		487,332.84	487,332.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2020	30	148	0116																																				
SE 02 f	CONSTRUCCIÓN DE ANILLAMIENTOS A BASES DE CONCRETO EN ANILLADOR DE LA LOCALIDAD DE LA AURORA	30148002 5	LA AURORA	0.00		0.00		83,078.18	83,078.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2020	30	148	0117																																				

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

7,419,396.00 7,419,396.00 0.00

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

ENRIQUE MORALES  
 VOCAL DEL CONTROL Y VIGILANCIA

Vicenta Morales Gutierrez  
 TESORERO MUNICIPAL

Pedy Ricardo Morales Mata  
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018 - 2021  
 PRESIDENCIA  
 SOCHIAPA, VER

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018 - 2021  
 TESORERÍA  
 SOCHIAPA, VER

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018 - 2021  
 CONTRALORIA  
 SOCHIAPA, VER

SELLO DIGITAL: dwaP6JRIY8aWpTfDw3lWuPTjpsGDlma2kNulqHu9YmTU/gOv1QCv4Fr/GsS8apEZUWqTQ5pbvqUHPVScK9JZt5BClBt6IKpO4KXnUoq4HkjcCqLmyfpRY4y+SyaW8OEqtXd3ADBx/tS3YFFITb734Vht0FR5RxPZNCd34A=