



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOCHIAPA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 148 SOCHIAPA
 Fuente de Financiamiento: REMFISM
 Presupuesto Autorizado: 899,994.33

Hoja: 1 de 1
 Fecha de Aprobación: 10/07/2017

Programa				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Metas		Observaciones														
Subprograma				Físico		Financiero																																		
Tipo				Fechas reales		Fechas reales																																		
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas										
SH	02	a		CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE SOCHIAPA	301480005	SOCHIAPA	0.00		0.00			299,998.10	299,998.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00									
2017	30	148	0130																											PERSONA	45.00									
SH	02	a		CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE TOMATLANCILLO	301480002	TOMATLANCILLO	0.00		0.00			299,998.10	299,998.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00									
2017	30	148	0131																											PERSONA	45.00									
SH	02	a		CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPA VICTORIA	301480008	GUADALUPE VICTORIA	0.00		0.00			299,998.10	299,998.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00									
2017	30	148	0132																											PERSONA	45.00									
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												899,994.30	899,994.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Alfredo Gomez Palestino
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Jose Guillermo Salazar Acendoño
 VOCA DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma

Ruth Kalle...
 TESORERÍA MUNICIPAL
 SOCHIAPA, VER.
 2014-2017

CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SOCHIAPA, VER.
 2014-2017

6763
 TRI/2017/SOCHIA

SELLO DIGITAL: RRelq2CjIouBvu08mAo30kkt+50bCel/8nXA30pdD1AkelFFmLgMimHyNOMgBFFXT/1clhf5RMxPQfKH4EK7LjH2ZMMWQIrsHavC/3UlySPxx54u3T8NuDK0l6zMUDcpiPIlHBD9mSF2e8BwlDptL82AWZ1qVh21BVdoSxJA=